



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент образования

603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, ☎ +7 (831) 435-22-77, факс (831) 435 22 77, depobr@admgor.nnov.ru

27.02.2020 № Исх-04-02-81676/20

На № _____ от _____

О направлении информации

Директору МБОУ "Гимназия № 1"
Нижегородского района

И.Н. Жигунову

Уважаемый Игорь Николаевич!

Во исполнение поручения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачковой Л.А. от 25.10.2019 № Сл-04-01-321876/19 направляем Вам информационную справку о выполнении капитального ремонта здания МБОУ «Гимназия № 1».

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Директор департамента

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Е.А. Платонова

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01E94CA1FB5A4748804CAAЕ600424260FD
Кому выдан: Платонова Елена Александровна
Действителен: с 14.10.2019 до 14.10.2020

**Информационная справка
о ходе работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 1 по адресу:
г.Нижний Новгород, ул. Минина и Пожарского, д.5» на 21.02.2020**

Проектировщик: ГП НО «ДиРОН»

Подрядчик: ООО «Стратегия»

Стоимость контракта: 38 264 946, 75 рублей

Срок выполнения работ: 04.10.2019 – 04.02.2020 гг. По информации департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода в настоящее время в соответствии с п.9 ч.11 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ между заказчиком МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» и подрядной организацией ООО «Стратегия» заключено дополнительное соглашение № 0832200006619001447. В соответствии с п.1 дополнительного соглашения срок выполнения работ продлён до 04.06.2020 года.

Виды работ, предусмотренные к выполнению в рамках заключенного муниципального контракта:

- кровля - 73%,
- фасады – 47%,
- окна – 100%,
- внутренняя отделка – 47%,
- канализация – 35%,
- электрика – 51%,
- АПС – 0%,
- дороги и проезды – 0%,
- вывоз мусора – 82%.

Техническая готовность объекта – 48%

Количество рабочей силы- 20 чел.

Информация предоставлена департаментом строительства и
капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода